



BİLECİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ
2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2021

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanuna ekli II. Sayılı Cetvelde yer alan Özel Bütçeli İdareler arasında yer almaktadır.

Gelirlerimiz; hazine yardımları ile öz gelirlere (Örgün ve ikinci öğretim harç gelirleri, tezli ve tezsiz yüksek lisans gelirleri, kira gelirleri ve diğer gelirler) oluşmaktadır.

2021 yılındaki yatırımlarımız; Bütçe Kanunuyla Üniversitemiz için uygun görülen hazine yardımları ve likit karşılığı ödenek ilaveleri ile finanse edilmiştir.

1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

Üniversitemizin 2021 yılı sonu itibariyle ilçeler dahil 777.037,28 m² açık alanı, 168.340,11 m² kapalı alanı mevcuttur.

Üniversitemizde birimlere ait mevcut derslik, laboratuvar ve atölye sayıları ile öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BİRİM ADI	DERSLİK SAYISI (ADET)	LABORATUVAR ve ATÖLYE SAYISI (ADET)	ÖĞRENCİ SAYISI
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	43	17	2.572
Mühendislik Fakültesi	21	27	1.632
Fen – Edebiyat Fakültesi	38	1	2.013
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	-	-	1.336
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi	7	1	279
İslami İlimler Fakültesi	10	1	513
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi	6	22	606
Meslek Yüksekokulu	11	18	1.792
Söğüt Meslek Yüksekokulu	13	8	996
Pazaryeri Meslek Yüksek Okulu	8	7	539
Osmaneli Meslek Yüksek Okulu	9	5	1.020
Gölpazarı Meslek Yüksekokulu	6	2	305
Bozüyük MYO	30	3	752
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu			572
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	39	70	996
Tıp Fakültesi			41
Sağlık Bilimleri Fakültesi			1232
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	0	21	-

Tablo-1

1.3. 2021 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:
Üniversitemizin fiziki, teknik altyapı ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla;

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğrenci-personel Yaya Giriş Kapısı ve Çevre Duvarı Yapım İşi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğrenci-personel Yaya Giriş Kapısı ve Çevre Duvarı Yapım İşi **07.09.2021** tarihinde ihalesi yapılarak **2.590.000,00 TL** bedelle sözleşme imzalanmıştır. Yüklenici firmaya **07.10.2021** tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır.

İhale kapsamında bulunan üniversite çevresine istinat duvarı ve çevre duvarı yapılmıştır. Üniversite Gülümbe Köyü giriş kısmına 110 m uzunluğunda istinat duvarı yapılmıştır. İstanbul Yoluna bakan kısmına 360 m uzunluğunda çevre ihata duvarı yapılmıştır. Yaya girişini olacağı kısımda bulunan nizamiyede betonarme ve gazbeton imalatı tamamlanmıştır.

İhale kapsamında E-F derslik bloğu ve kütüphane chillerine revizyon yapıp iklimlendirme sisteminin aktif ve düzenli şekilde çalışması sağlanmıştır.









Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri MYO Marangoz Atölyesi Yapım İşi

Daha önce depo olarak kullanılan alan, yapılan imalatlar ile marangoz atölyesine dönüştürülmüştür. Alanda pvc ve duvar bölmeleri yapılarak ofis, depo, wc, duş ve soyunma odası mahalleri oluşturulmuştur. Beton ve tuğla duvar yüzeylere sıva ve boya imalatları yapılmıştır. Zemine beton dökülmüş ve perdah uygulaması yapılarak düzgün bir yüzey elde edilmiştir. Mevcuttaki pencere doğramaları pvc doğramalar ile değiştirilmiştir. Bina çevresine parke tretuvar yapılmıştır.

İhale kapsamında basınçlı hava tesisatı, ısınma için aparey tesisatı ve kullanıcılar için wc, duş yapılmıştır.

Üniversite Giriş Kapısı Güvenlik Kabini ve Yaya Yolu Yapılması İşi

Üniversite giriş kapısının iki yanına güvenlik personelinin soğuktan muhafazası amacıyla 2 adet güvenlik kabini konulmuştur. Ayrıca çıkışlarda öğrencilerin güvenliği için yaya yolu ve demir kapı imalatı yapılmıştır.

2021 Yılı Mekanik Bakım-Onarım İşleri Kapsamında İse;

- ◆ Kampüsümüze ait arıtma tesisinin yıllık bakımları yapılmış ve tesisin düzenli çalışması sağlanarak çevre kirliliği konusunda evsel atık sudan kaynaklı kirlenmenin önüne geçilmiştir.
- ◆ Kütüphane Binası kazan genişleme deposu değiştirilerek hatların ve ekipmanların güvenliği sağlanmıştır.
- ◆ Klima santrallerinin bakımları yapıp sınıfların ve laboratuvarların iklimlendirme sisteminin sorunsuz çalışması sağlanmıştır.
- ◆ C-D Bloklara ait ısıtma kazanı brülör bakımı ile merkez kampüs içerisinde bulunan doğalgaz ısıtma kazanlarının baca gazı analizleri yetkili servis tarafından yapılmıştır. Bu sayede, yanma sonucu oluşan zararlı gazların en az miktara indirilmesi ve doğamızın korunması sağlanmıştır.
- ◆ Meslek Yüksek Okulumuz bünyesinde faaliyet gösteren gıda laboratuvarına ait öğrenci lavabolarının yeniden düzenlenmesi ve engelli öğrenci kullanımına uygun olacak şekilde kabin oluşturulması sağlanmıştır.

- ◆ Yabancı Uyruklu Öğrenciler Koordinatörlüğü Hizmet Binasına ait ısıtma tesisatı yenilenmiş, binaya ait kombi bakımları yapılarak binanın sorunsuz bir şekilde ısıtılması sağlanmıştır.
- ◆ Kampüs alanı içerisindeki binalarda ve açık alanlarda meydana gelen arızaların giderilmesi amacıyla malzeme alımı yapılmış, bu sayede birim personeli ile arızalar giderilerek tasarruf sağlanmıştır.

2021 Yılı Elektrik Bakım-Onarım İşleri Kapsamında İse;

- ◆ Yangın algılama ve uyarı sistemlerine tümsel bir periyodik bakım işlemi gerçekleştirilmiştir. Sistemsel hatalardan, kirlilikten ve ekipman arızalarından meydana gelen ve yangın algılama ve uyarı sisteminin verimli çalışmasını engelleyen durumların önüne geçilerek ilgili mevzuat tarafından yapılması gereken işlemler gerçekleştirilmiştir.
- ◆ Veri merkezi soğutma sisteminde bulunan elektrik motorların çalışma sistemi invertör üzerine alınarak enerji verimliliği sağlanmıştır.
- ◆ 2021 yılı itibari ile kütüphane binası zemin ve birin katlarda mevcut bulunan armatürler led armatürler ile değiştirilerek enerji verimliliği sağlanmıştır.
- ◆ Eğitim ve öğretim ihtiyaçları içerisinde sağlık bloğu ve myo'larda projeksiyon alt yapıları tesis edilmiştir.
- ◆ Söğüt MYO giriş çıkış işlemlerinin kontrolü için bariyer kurulumu gerçekleştirilmiştir.
- ◆ Sıfır atık koordinatörlüğü ile birlikte birikmiş olan floresan atıklarımızın bertaraf işlemleri gerçekleştirilmiştir.
- ◆ Tüm binalarımızın Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi sağlanmıştır.
- ◆ Merkez kampüste etkinliği düşük olan kablosuz cihazların sökümü ve sağlık bloğu ve merkezi araştırma laboratuvarına montajı sağlanmıştır.
- ◆ Pazaryeri MYO binasında yeni açılan bilgisayar laboratuvarının elektrik alt yapı işlemleri tesis edilmiştir.
- ◆ Açık spor tesislerindeki aydınlatma arızaları tümünden giderilmiş ve yüksek verimli led armatür dönüşümü sağlanmıştır.
- ◆ MYO laboratuvarlar binasında oluşturulan sınıfların elektrik alt yapıları tesis edilmiştir.
- ◆ Sağlık ocağı, malzeme ve metalürji mühendisliği laboratuvarı elektrik alt yapı tesisat işlemleri yapılmıştır.

2021 Yılı İnşaat Bakım-Onarım İşleri Kapsamında İse;

- ◆ Meslek Yüksek Okulu'nun derslik ihtiyacını karşılamak amacıyla, depo ve atölye olarak kullanılan laboratuvar alanı 3 adet sınıfa çevrilerek, derslik ihtiyacı karşılanmıştır.
- ◆ İslami bilimler Fakültesi ofis ve dersliklerinin boya tadilatları yapılmıştır ayrıca dersliklerde yağlı boya işlemi yapılarak daha iyi şartlarda ders ve çalışma ortamı sağlanmıştır.
- ◆ Osmaneli Meslek Yüksek Okulundaki bazı akademik ofislerde pencere açılarak aydınlık ortam sağlanmıştır.
- ◆ Merkez Kampüsteki Öğrenci yemekhanesi terasına su yalıtımı yapılarak akıntı giderilmiştir.
- ◆ A-B Blok zemin kat teras kısmına mermer eğimi verilerek su yalıtımı yapılmıştır.
- ◆ Kütüphane Daire başkanlığı binasında okuma salonları için fotoselli ve teleskopik kapı yapılarak hem engelli geçişlere uygun hale getirilmeye çalışılmış hem de giriş çıkışlar daha sessiz ortama dönüştürülmüştür.
- ◆ Kütüphane Daire Başkanlığı binasında zemin ve birinci katlara acil çıkış kapıları yapılmıştır.
- ◆ Üniversite bünyesinde genel küçük ölçekli (kapı, pencere vb.) tamiratlar yapılarak kullanımının devamı sağlanmıştır.
- ◆ Meslek Yüksek Okulu'na ait Otopark yapılarak araç park yerleri düzene sokulması sağlanmıştır.
- ◆ Kampüs içerisinde kilit taşı imalatı tadilatları yapılmıştır ve yürüyüş yolları, kaldırım gibi imalatlar yapılmıştır.
- ◆ Binalarımızdaki genel akıntılar giderilmiştir.

2021 Yılı Yatırım Uygulamaları:

SEKTÖR	2021 Yılı Ödeneği (TL)		2021 Yılı Nakdi Gerçekleşme (TL)	2021 Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	
	Program Ödenek	Revize Ödenek		Prog. Öd. Göre	Revize Öd. Göre
Eğitim	16.400.000	1.000.000	20.725.000	79	48
1- Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100.000	100.000	100.000	100	100
2- Muhtelif İşler	13.500.000	14.500.000	11.780.000	87	81
3- Kampüs Altyapısı	8.000.000	8.000.000	1.143.000	14	14
4- Derslik ve Merkezi Birimler	11.000.000	11.000.000	7.557.000	69	69
5- Yayın Alımları	300.000	300.000	144.000	48	48
6-Kamulaştırma	0	0	0	-	-
TOPLAM	32.900.000	33.900.000	20.725.000		
1-Ekteki 24.11.2021 tarih ve E. 60036 sayılı olurla Muhtelif İşler (06.1) tertibine 1.000.000 TL ödenek ekleme yapılmıştır.					

Tablo-2

Üniversitemizin, 2021H03-168071 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi kapsamında gerçekleşen yatırım %100, 2021H03-168077 nolu Muhtelif İşler kapsamında gerçekleşen yatırım %81, 2020H03150964 nolu Kampüs Altyapısı kapsamından gerçekleşen %14, 2009H0301035 Derslik ve Merkezi Birimler kapsamında gerçekleşen yatırım %69, 2021H03-168084 Yayın Alımları kapsamında gerçekleşen yatırım %48, Kamulaştırma kapsamından gerçekleşen yatırım %0'dır.

2. 2021 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (2021H03-168071)

2021H03-168071 Proje numarasıyla yer alan proje yapım işlerine ait etüd projelerin çalışmaları kapsamında Kalite ve Plan Kote Projeleri, Mimari ve Statik Projeler, Zemin Etüd ve İyileştirme Projeleri (Geoteknik Projeler), Emlak ve Gayrimenkul Değerleme Raporu, İsrar Tevhid ve Harita ile ilgili Projeler yapılmıştır.

2.2 Kampüs Altyapısı (2020H03150964)

2020 yılı yatırım programında 2020H03-150964 proje numarasıyla yer alan söz konusu proje kapsamında 2009 yılından günümüze kadar kampüs altyapı tesisleri inşaatı yapım işi, enerji yapım 2600 KWA, su deposu yapım işi, su sondaj kuyusu açılması yapım işleri tamamlanmıştır. Söz konusu proje kapsamında 2. etap alt yapı çalışmalarına ait işlemler devam etmektedir.

2.3. Derslik ve Merkezi Birimler (2009H030600)

2019 yılı yatırım programında 2009H030600 toplu proje numarasıyla yer alan proje kapsamında 2009 yılından günümüze kadar Prefabrik derslik binası yapım işi, Mühendislik Laboratuvarı yapım işi, A,B,C,D,E,F,H Derslik blokları yapım işleri, Rektörlük ve Kütüphane binası yapım işleri, ısı merkezi yapım işi ile Bozüyük Uygulamalı Bilimler Fakülte binası yapım işi tamamlanmıştır.

2021 Yılı Muhtelif İşler (2021H03-168077) Kapsamında İse;

2021 yılı yatırım programında 2021H03-168077 proje numarasıyla yer alan söz konusu proje kapsamında Üniversitemizin makine, teçhizat ve büro makineleri, okul mefruşatları, bilgi ve iletişim teknolojisi alımları yapılmıştır.

Üniversitemiz birimleri ihtiyaçları doğrultusunda eğitim-öğretim, araştırma, büro ihtiyaçları, makine teçhizat ve laboratuvar malzemeleri ile bilgisayar ve bilişim ürünlerinin temini; 2021 bütçesi dahilinde yeni kurulan tıp fakültemize ve diğer birimlerimize:

Makine Teçhizat Alımı: **125.959,13 TL,**

Laboratuvar Cihazları, Makine Teçhizat ve Malzemeleri Alımı: **2.055.129,06 TL,**

Bilgisayar Alımı: **2.320.958,03 TL**,

Bilişim Ürünleri Alımı: **2.693.267,96 TL**,

Büro Mefruşat Alımı: **1.342.909,57 TL** olarak gerçekleşmiştir.

2.5. Yayın Alımları (2021H03-168084)

2021 Yılı Yatırım Programında, yayın alımlarına ilişkin olarak toplam harcama 143.906,14 TL'dir.

2.7 Kamulaştırma

Üniversitemiz Merkez Yerleşkesi Gülümbe Kampüsünün bulunduğu alanda; mülkiyeti üniversitemize ve maliye hazinesine hisseli 68 adet taşınmaz parsel (arsa ve tarlalar) üzerinde tevhit (birleştirme), İfraz (ayırma), yola-terk (imar planına göre yola giden kısımların kamuya terki) işlemleri yapılmıştır.

Bu yapılan işlem 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 15. Ve 16. Maddesine göre yapılmıştır. Bu işlemin tamamlanması ile 68 adet taşınmaz parsel (arsa ve tarlalar), 3 adet resmi imar parseli Gülümbe, 288 ada 122,123 ve 124 parseller oluşturulmuştur.

Üniversitemiz Merkez kampüs parseli Gülümbe, 288 ada 122 parsel olup, yüz ölçümü 375.092,95 m²'dir. Bu işlem ile ülkemizde örnek olacak imar parselizasyon işlemi yapılmıştır. 122 parsel üzerine yapılacak her işlem yasal prosedüre uygun olarak, inşaat ruhsatı ile başlayıp, yapı kullanım izin belgesi (iskan, oturma izni) ve cins değişikliği ile tamamlanacaktır.

3. TAMAMLANAN ÇOK YILLIK PROJELER (PROJE TAMAMLAMA RAPORU)

2021 Yılı Yatırım Programında, yeni proje numarası alan ve tamamlanan çok yıllık proje bulunmamaktadır.

4. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

Yatırım projelerinin daha kısa sürede tamamlanabilmesi için, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin maksimum düzeyde karşılanması ve yatırım bütçemizde her yıl ayrılan ödeneğin daha fazla artırılması gerekmektedir.

Kamulaştırma çalışmaları tamamlanarak, Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu Yemekhane, Kültür ve Kongre Merkezi gibi inşaat projelerinin başlanmasına öncelik verilmelidir.